

Modulo richiesta Avviamento Premium

Da compilare a cura della ditta installatrice ed inviare entro 6 mesi dalla data di acquisto alla divisione Service di Olimpia Splendid a mezzo fax (030 3195252) - email (service@olimpiasplesid.it), o dal sito web www.olimpiasplesid.it sezione Servizi/Garanzie, compilando il Modulo telematico di Richiesta Avviamento Premium.

Società installatrice richiedente:

All'avviamento sarà presente il Sig.: Tel.: e-mail:

Cognome/Nome consumatore: Tel.:

Indirizzo di installazione: Comune:

Data acquisto: Modello Pompa di Calore (PDC):

Nr. Matricola Unità Interna: Nr. Matricola Unità Esterna:

La macchina deve produrre acqua calda anche per utilizzo sanitario? SI NO

Qual è la lunghezza delle tubazioni frigorifere tra U.I. e U.E? (se previsto)

Confermiamo che le indicazioni del MANUALE DI INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE sono state rispettate e che sono state fatte le seguenti verifiche:

- | | SI | NO |
|--|--------------------------|--------------------------|
| ● Il circuito idraulico è ultimato, caricato e sfiato. (PDC e terminali) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● Il filtro acqua è presente e pulito in ingresso allo PDC. (Sul ritorno impianto) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● Il filtro acqua è presente e pulito in ingresso allo PDC. (Sul ritorno ACS per modelli Aquadue) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● Le unità sono accessibili e manutenzionabili senza l'impiego di supporti supplementari (scale, trabatelli, cestelli, etc.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● È stato fatto il vuoto e sono stati aperti i rubinetti del refrigerante. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● L'alimentazione elettrica è disponibile conforme ai dati di targa e allacciata all'apparecchio. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● Sono stati inseriti a monte della PDC un interruttore magnetotermico ed uno differenziale. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● È stata installata e collegata elettricamente la valvola a 3 vie per la produzione di acqua calda sanitaria (se previsto). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Si dichiara inoltre che il luogo dove sono installati gli apparecchi sono accessibili in modo sicuro e conforme a tutti i requisiti essenziali previsti dalle normative di sicurezza applicabili ed attualmente in vigore. In particolare ogni unità installata sopra i due (2) metri dal suolo deve essere raggiungibile da ponteggi fissi o mobili su tutti i lati della macchina (su (3) lati per le macchine installate a muro), scale mobili oltre i due metri non sono da considerarsi a norma, macchine installate su tetti, coperture e soppalchi devono essere circondate da parapetti anticaduta. In ogni caso bisogna sempre rispettare tutte le norme di sicurezza.

ATTENZIONE:

1. Il servizio di avviamento della PDC a cura del Servizio Tecnico autorizzato da Olimpia Splendid, ha il solo scopo di escludere non conformità dell'apparecchio. Olimpia Splendid SpA declina ogni responsabilità circa eventuali guasti e/o malfunzionamenti legati a non conformità dell'impianto.
2. Gli oneri sostenuti per la mancata, incompleta o non corretta effettuazione delle verifiche sopra riportate verranno addebitate al cliente da Olimpia Splendid SpA.
3. La mancata effettuazione del primo avviamento da parte del Centro Assistenza Autorizzato (CAT o AUTOCAT) esclude l'attivazione dell'Estensione della Garanzia Commerciale Premium (vedi termini e condizioni del certificato di Garanzia fornito a corredo del prodotto).

Timbro e firma

.....

Data